Приложение 1

ИЗМЕНЕНИЯ
в объектах инженерной инфраструктуры за 2020 год

ООО «Газпром теплоэнерго Кисловодск»
(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Фактические показатели							
		Установленная мощность (Гкал/ч)		Договорная нагрузка (Гкал/ч)		Годовой объем производства (Гкал)		Протяженность сетей коммунальной инфраструктуры в двухтрубном исчислении (км)	
		На 01.01.2019	На 01.01.2020	На 01.01.2019	На 01.01.2020	На 01.01.2019	На 01.01.2020	На 01.01.2019	На 01.01.2020
1	Котельная по ул. Набережная, 1	60,00	60,00	45,111	45,111	137,662	125,432	28,630	28,630
2	Котельная по ул. Минеральная, 25	52,000	52,000	20,390	20,390	50,775	54,354	25,924	25,924
3	Котельная по ул. Зеленогорская, 5	52,500	52,500	7,509	7,509	18,689	18,666	10,723	10,723
4	Котельная по ул. Островского, 35	16,800	16,800	18,370	18,370	53,639	59,934	25,234	25,234
5	Котельная по ул. Замковая, 72	18,600	18,600	8,296	8,296	21,689	20,696	9,483	9,483
6	Котельная по ул. Фоменко, 110	14,720	14,720	9,754	9,754	21,071	22,645	7,893	7,893
7	Котельная по ул. Катыхина, 155	3,000	3,000	1,699	1,699	4,388	4,633	1,930	1,930
8	Котельная по ул. Аджарская, 19	10,500	10,500	1,584	1,584	4,831	4,454	0,995	0,995

9	Котельная по ул. Чкалова, 17	0,744	0,744	0,180	0,180	0,288	0,279	0	0
10	Котельная по ул. Чкалова, 44	0,630	0,630	0,113	0,113	0,238	0,236	0,025	0,025
11	Котельная по ул. Чкалова, 60а	0,294	0,294	0,060	0,060	0,099	0,090	0	0
12	Котельная по ул. Подгорная, 45	0,300	0,300	0,140	0,140	0,243	0,226	0	0
13	Котельная по пр. Победы, 34	0,396	0,396	0,058	0,058	0,204	0,161	0	0
14	Котельная по ул. Седлогорская, 1	0,390	0,390	0,168	0,168	0,345	0,211	0,215	0,215
15	Котельная по ул. Седлогорская, 19	0,294	0,294	0,120	0,120	0,163	0,115	0	0
16	Котельная по ул. Вашкевича, 7	0,462	0,462	0,240	0,240	0,346	0,232	0	0
17	Котельная по ул. Гоголя, 29	0,234	0,234	0,110	0,110	0,196	0,196	0	0
18	Котельная по ул. Толстого, 6	0,546	0,546	0,150	0,150	0,387	0,417	0,201	0,201
19	«Форелевое хозяйство»	1,500	1,500	0,024	0,024	0,250	0,148	0,295	0,295

Руководитель организации _____ В. А. Ребиков

(подпись)

Приложение 2

ОТЧЕТ
о фактических показателях надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
ООО «Газпром теплоэнерго Кисловодск»
(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование показателя	Фактические показатели			Плановые показатели	Отклонение (гр.5-гр.6.)
		Межотопительный период	Отопительный период	Год		
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Показатели надежности объектов теплоснабжения**					
1.1.	Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации	0,005	0,015	0,02	0,018	0,002
1.1.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях	15	37	52		
1.1.2.	Общая протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км	111,55	111,55	111,55	111,55	0
1.2.	Значение показателя надежности объектов теплоснабжения,	0	0,016	0,016	0,004	0,012

1	2	3	4	5	6	7
	определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации					
1.2.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии	0	0	0	0	0
1.2.2.	Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час					
2.	**Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения**					
2.1.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг ут/Гкал	164,49	182,33	173,41	173,35	0,06
2.2.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловых сетей	0,45	1,11	1,56	1,6	
2.3.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал	15396,00	38113,00	53509,00	53508,56	0,44

Пояснения регулируемой организации о причинах отклонений фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения от установленных плановых значений.

Руководитель организации _____ (подпись) В. А. Ребиков